

| 月間工程表 | | 工事名称 | | 建築主 | | 工期 | | 大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体 | |
|-------|--|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | 工事場所 | | 延床面積 | | 準備工着手 | | 大和建设株式会社 | |
| | | 工事概要 | | 竣工 | | 現場代理人 | | 山下 晃司 印 | |
| | | (仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務 | | 福山市長 枝広直幹 | | 令和7年1月14日 | | | |
| | | 福山市草戸町五丁目地内 | | 3,903.08㎡ (カーポート等含む) | | 令和8年3月31日 | | | |
| | | 地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造) | | | | | | | |
| No. | | 月 | | 2025年3月 | | ※赤は休日 青は生コン工場休み | | | |
| | | 日 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | | | | |
| | | 曜日 | | 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 | | | | | |
| 1 | | 仮設工事 | | 重機 I工区 山留工事 搬入 (鋼矢板) シートパイル | | 25t ラフター | | | |
| 2 | | 杭・地業工事 | | B棟 (21本) Smart-MAGNUM工法(標準型) A棟 (35本) 2~3本/日 重機搬入 重機搬入 杭打機解体 | | 夜間搬出 21:00~ I工区 杭頭補強筋 杭10箇所/日 | | | |
| 3 | | 土工事 | | 杭残土搬出 ~松浦組~ 重機搬入 掘削 | | I工区 砕石・捨てコン II工区 掘削・砕石・捨てコン III工区 | | | |
| 4 | | 鉄筋工事 | | 加工場 材料搬入予定 | | 基礎鉄筋加工 | | 材料搬入 | |
| 5 | | 型枠工事 | | | | 小墨 墨出し | | | |
| 6 | | I工区 II工区 III工区 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | 電気設備工事 | | 書類作成・準備工 | | I工区スリーブ墨出し | | | |
| 9 | | 給排水衛生設備工事 | | 書類作成・準備工 | | I工区スリーブ墨出し | | | |
| 10 | | 空調設備工事 | | 書類作成・準備工 | | I工区スリーブ墨出し | | | |
| 備考 | | 生コン工場休み | | 随時検査 | | 春分の日 | | 生コン工場休み | |
| 安全目標 | | 車両接触災害防止 | | : 掘削した法肩の地盤状態の確認をし、必要に応じて転落防止の表示や昇降設備を設置する。 | | | | | |