


月間工程表		工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務											建築主	福山市長 枝広直幹					工期		大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体														
		工事場所	福山市草戸町五丁目地内											延床面積	3,903.08㎡ (カーポート等含む)					準備工着手	令和7年1月14日					大和建设株式会社										
		工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)											竣工	令和8年3月31日					現場代理人 山下 晃司 印																
No.	月	2025年8月実施											2025年8月計画											※赤は休日 青は生コン工場休日												
	日	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
1	楊重設備 (要調整) 親墨出し	25tラフター											誘導員・楊重機 夏季休暇											25tラフター												
2	I工区 (B棟) 仮鉄型コ	R階梁配筋 SG溶接超音波											RFスラブ配筋 立上り配筋・設備基礎配筋・各所ダマ廻り											ルーバー基礎 配筋検査												
3		RF雑基礎 ハト小屋配筋											RF設備基礎枠・雑枠											RF設備基礎枠・雑枠												
4		2階外部足 迫上げ											シート											2階外部足 迫上げシート												
5	II工区 (A棟) 仮鉄型コ	階段アンカーセット 段差枠・手摺枠 手摺アンカー取付・											ドレン 立上り 型枠解体 (側板)											クニシール												
6	III工区 (A棟) 仮鉄型コ	1階躯体 CON打設383㎡											打継 散水 清掃 洗い											2階外部足 迫上げシート												
7		2階立上り CON打設											レバー 天端2FL+200											立上り枠 解体搬出												
8	電気設備工事	2工区スラブ配管											相番											3工区スラブ配管 相番												
9	機械設備工事 (管工事) 屋外	2階見上げ梁スリーブ取付											R階床スリーブ取付											R階床スリーブ取付												
10		2階床スリーブ取付											相番											2階床スリーブ取付												
備考												生コン工場休み											山の日													
安全目標	熱中症予防対策 : 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後の水分の摂取及び作業中の定期的な接種を指導する。																																			