

月間工程表		工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務												建築主	福山市長 枝広直幹				工期		大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体										
		工事場所	福山市草戸町五丁目地内												延床面積	3,820.36㎡				準備工着手	令和7年1月14日				大和建设株式会社							
		工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)												竣工	令和8年3月31日				現場代理人 山下 晃司 印												
No.	月	2025年2月																														
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
1	仮設工事	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>安全祈願祭準備</p> <p>建物位置確認PM</p> <p>安全祈願祭 10:00~</p> <p>テント・撤去</p> <p>現場事務所内整備</p> </div> <div> <p>準備工 杭芯位置出し</p> <p>早朝 5:30~</p> <p>早朝 5:30~</p> </div> </div>																														
2	杭・地業工事	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>杭打機 搬入・組立</p> <p>早朝 5:30~</p> </div> <div> <p>クローラークレーン 搬入・組立</p> <p>早朝 5:30~</p> </div> <div> <p>杭打機 組立</p> <p>杭材料搬入</p> <p>試験杭 1本目 9:00~</p> <p>試験杭 2本目 13:00~</p> </div> <div> <p>材料搬入 随時</p> <p>MAGNUM-BASIC工法 56本</p> <p>2.5本/日</p> </div> </div>																														
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
	備考	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>建物位置確認</div> <div>建国記念日</div> <div>試験杭立会</div> <div>天皇誕生日</div> <div>振替休日</div> </div>																														
	安全目標	重機災害の防止 : 杭工事において、重機の設置状況は必ず確認して作業を進める。																														