

月間工程表		工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務										建築主	福山市長 枝広直幹					工期		大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体												
		工事場所	福山市草戸町五丁目地内										延床面積	3,903.08㎡ (カーポート等含む)					準備工着手	令和7年1月14日		大和建设株式会社											
		工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)										竣工	令和8年3月31日		現場代理人 山下 晃司 印																	
No.	月	2025年5月実施										2025年5月計画										※赤は休日 青は生コン工場休日											
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1	楊重設備 墨出し	25tラフター						25tラフター	25tラフター					25tラフター							25tラフター											25tラフター	
2	I工区	埋戻し 採石敷								断熱材敷					犬走 床付け																		
3										土間シートキャスホル シートパイル矢板 撤去・搬出25tラフター																							
4											II工区 通路足場解体					埋戻し					EVピット												
5	II工区	相番 養生 II工区基礎 CON314m3								G・W 休暇					型枠解体(側板) 搬出																		
6	III工区																																
7																																	
8	電気設備工事	相番 II工区								I工区埋設																							
9	機械設備工事(管工事)	I工区 II工区 III工区																															
10		屋外																															
	備考																																
	安全目標	工具類使用前点検 : 電動手工具等はストップ付とし、協力業者と共に安全カバーの可動状態等を確認する。																															

