

月 間 工 程 表		工 事 名 称		(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務										建 築 主		福山市長 枝広直幹 <th colspan="5">工 期</th> <th colspan="10">大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体</th> <th></th> <th></th>		工 期					大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体													
		工 事 場 所		福山市草戸町五丁目地内										延 床 面 積		3,903.08㎡ (カーポート等含む)		準備工着手		令和7年1月14日					大和建設株式会社											
		工 事 概 要		地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)										竣 工		令和8年3月31日					現場代理人 山下 晃司 印															
No.	月		2025年7月実施												2025年7月・8月計画																※赤は休日 青は生コン工場休日					
	日		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
1	楊重設備 (要調整) 親墨出し		25 t ラフター 25 t ラフター 25 t ラフター 25 t ラフター																																	
2	I 工区 (B棟)		仮鉄型コ		7/25現在 工事進捗率 予定工程 32% 実施工程 15%																															
2階壁配筋 型枠壁返し・カタメ 梁・スラブカタメ 各所補修左官 階段 アンカー墨出し・取付 荷揚げ R階梁配筋 SG溶接超音波 スラブ配筋																																				
3					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
4	II 工区 (A棟)		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
5					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
6					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
7	III 工区 (A棟)		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
8					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
9					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
10	電気設備工事		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
11					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
12					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
13	機械設備工事 (管工事)		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
14					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
15					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
16	屋外		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
17					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
18					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
19	備考		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
20					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
21					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
22	安全目標		仮鉄型コ		材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
23					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															
24					材料荷揚げ 吹抜け階段廻り枠 SG溶接超音波 型枠壁返し・カタメ スラブ配筋立上り配筋 階段 アンカー墨出し・取付 アンカー台直し SG溶接超音波 スラブ配筋 ※2階躯体CON打設8/25 (月)																															