

月 間 工 程 表		工 事 名 称		(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務		建 築 主		福山市長 枝広直幹		工 期				大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体																					
		工 事 場 所		福山市草戸町五丁目地内				延 床 面 積		3,903.08㎡ (カーポート等含む)		準備工着手		令 和 7 年 1 月 14 日		大和建设株式会社																			
		工 事 概 要		地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)								竣 工		令 和 8 年 3 月 31 日		現場代理人 山下 晃司 印																			
No.	月	2025年9月実施												2025年9月計画																		※赤は休日 青は生コン工場休日			
	日	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
1	楊重設備 (要調整) 親墨出し	●-----5日13tラフター-----● ●-----25tラフター-----● ●-----25tラフター-----● ●-----25tラフター-----●																																	
2	Ⅰ工区 (B棟)	屋上ハ小屋 設備基礎・立上りEXPJ 庇取合		ハ小屋・設備基礎雑CON RF		側板解体搬出		各所際斫り 開口チェック、墨出し								1F土間目地切り																			
3		2F躯体 側板解体、搬出																								ピット点検口取付									
4		建物内清掃																																	
5	Ⅱ工区 (A棟)	2Fスラブ・梁枠解体搬出 藤井工務店・鹿屋建設				ピット解体				東伸・やまと 開口チェック 断熱材取付、				1F土間目地切り																					
6		ピット内水替え		2F木造 材料搬入・荷揚げ												土台敷 開口チェック 各所補修、墨出し				建方				建方											
7		屋外階段EV鉄骨取付												屋内階段取付				土台敷 開口チェック 各所補修、墨出し				ピット点検口取付													
8	Ⅲ工区 (A棟)	2Fスラブ・梁枠解体搬出 河内建設				ピット解体				開口チェック 各所補修、墨出し				雑補修				2F土台敷																	
9		ピット内水替え																																	
10		屋外階段鉄骨階段																																	
11	電気設備工事	R階基礎開口取付												1階配線段取り				墨出・配線				1階配線工事				1階配線工事									
12	機械設備工事 (管工事)	各工区材料・資材段取り														各工区材料・資材段取り				2・3工区開口チェック・墨出				2・3工区配線段取り											
13		各所配管、機材手配、準備工														各所配管、機材手配、準備工				土間墨出し 天井配管準備				配管材搬入 ビット内配管 機器搬入(空調・換気) 天井内配管											
14		各所配管、機材手配、準備工														各所配管、機材手配、準備工				各所配管、機材手配、準備工				土間墨出し 各所配管、機材手配、準備工											
15		各所配管、機材手配、準備工														各所配管、機材手配、準備工				各所配管、機材手配、準備工				土間墨出し											
16	備考	Ⅰ工区Ⅱ工区Ⅲ工区 第13回定例会議 生 コ ン 工 場 休 み 敬老の日												秋分の日 第14回定例会議 生 コ ン 工 場 休 み																					
17	安全目標	周囲の安全確認 : 動作前の安全確認、指差し呼称の実践、周囲の安全確認ヨシ！																																	