	月間工程表	工事名称 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務										建築主 福山市長 枝広直幹					工期						大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体						
		工事	工事場所 福山市草戸町五丁目地内								延	延床面積 3,903.08㎡ (カーポート等含む)				準備	準備工着手 令和7年1月14日					大和建設株式会社							
		工事	概要	地上2	2 階建	(1階	:鉄筋コ	ンクリー	ト造、	2階:オ	、造、鉅	鉄筋コ	ンクリー	ート造)	竣	工	令 和	8年	7月15	5 日 現	場代理	里人	山下	晃司]	印		
	月	2025年11月実施																2025年11月計画						※赤は休日 青ん					
No.	日	11/1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13	14	15 16	6 17	18	19	20	21	22 23	3 2	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	土	日	月	火	水	木	金土	日		火	水	木	金	土	月	火	水	木	金	± ⊧	1 J	月		水	木	金	土	日
1	楊重設備(要調整)仮設工事								2: AM屋	5 t ラフタ- 上 PM2	2 F軽天	材料搬				•		<u>ラフタ</u> 木造用		1	<u>バラス</u> 苛揚げAM			25ラ		ー ケレッカー			
	雑・斫り工事	•			斫	り仕上	: 溝斫	: ŋ	•							H	塔柱	各原	折斫り	1	13 t								
2	防水工事																						夕	<u>壁コーキ</u> アルミサ		<u> 地</u> 部コーキン	ク゛	•	,
	木工事						• <u>I</u>			1F · 名	頂縁取	付	<u>I ⊥⊠</u> 2F•	額縁取	付														
3	木質構造工事(B棟 2F)															•	土	台敷	•							<u></u> 造建方		•	
	金属工事																						•	漳	事 ク゛レー	<u> 内階段</u> -チンク * Þ	中取付		•
1	左官工事						<u>メ</u> 1Fト		•	I	工区	2F } 5	2詰め		<u>押え</u> ・R 目地補修	F溝勾配 多	屋	上防水		屋外階 モルタル塗			•		溝も	ルタル塗	り	SDトロ	詰め
4	金属建具工事	1F・2 アルミサッ	FI工 シ取付	X		・ Ⅱ・ 車4台	III SLW	取付	•																•	1階 SD取付	•		
5	ガラス工事													• <u>I</u>	工区 Fb TZ					4 2	I工区 PFがラス								
	塗装工事															•		外壁下		冬・色台							12/1~	- - 外壁 ³	金装
6	内装(軽天)工事	1F 間	引仕切 ^一	下地• _.	P•B	<u> </u>	壁壁下地	• PB貼り	2]	2F ウ F 材料			<u>切・墨</u> / 堂・大寿	教室・	庫・会	<u>軒天</u> 議室・医		と の他ス			<u>工区</u> 間 ′17~)	仕切		生下地紅					
0	断熱工事														12	1工区 1F	断熱						■I 2F	工区 F 外型	<u></u> 断熱 達・ヲ	5井			
7	鉄骨工事				1F	SS下地	取付 デッキ	·手摺実測	•	RF N-N -	·鉄骨取	付																	
Ĺ	I工区残躯体工事											RF 配	<u>柱根</u> 筋	巻 型枠 清	FCON 2. 計設	. 2m3													
8	電気設備工事	各工区間仕切り配管・配線							各	工区間	仕切	り配管・	管-配線			各工区間仕切り配管・配線													
				2	工区	3エ[2	エケーブ	ルラックコ	C事	2工	록 3긔	区ケ·	ーブル	ラックエ	事	1工区	2工区	3工	ヹケー	ブルラ	ックエ事			幹	線延	線工事			
9	I IZ															天井内	配管準備			管(トイレ								・ホワイ	工
	機械設備工事(管工事)	•		天非	2階床を配管・	墨出し 各種試験	● 保温(ダク	ケト)雨仕舞	可 <mark>能箇所</mark> → ◆	Ť •	保証) 雨仕舞 [†] 管・各種詞				,	保温(各種 天井内西		#可能箇所 重試験			•	保温(各種)同	雨仕舞可	能箇所	•	
10	Ⅲ工区	•				天井口	内配管・ダク	クト吊込み			天井内	足管・ダ	クト吊込み	4	_		天井内	配管・ダ	クト吊辺	シみ					天井内	配管・各	種試験		
10	屋外																												
														第 1							当	"					第 1		
	備 考			文 化 の										7 回 会		F*		A	птв	==	当 第	式 技 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	振 替 休				8 回 定		
				日										例会		\ <u>\</u>) TE		H ₁		設 の E) [日				炉 例会		
														議								4					議		
	安全目標	_	上下作	業厳禁	<u></u>	: 随	時、外部	『足場の点	検・虫	整備等を	行いる	下備がる	あれば早	早期に是	正する。	0													