

月間工程表		工事名称 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務										建築主 福山市長 枝廣直幹		工 期								大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体															
		工事場所 福山市草戸町五丁目地内										延床面積 3,903.08m ² (カボート等含む)		準備工着手 令和7年1月14日		大和建設株式会社																					
		工事概要 地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)										竣工 令和8年7月15日		現場代理人 山下 晃司 印																							
No.	月	2025年12月実施												2025年12月計画												※赤は休日 青は生コン工場休み											
	日	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
No.	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
	1	楊重設備 (要調整) 仮設工事	2台	25ラフター						25ラフター					25t ラフター		2階荷揚げ	25t ラフター	作業車																		
2	防水工事	12/1荷揚げ		建方レッカ	階段足場取付					建方レッカ						建方レッカ	内装ボート	建方レッカ	1F搬出																		
	木質構造工事 (A棟 2F)	土台敷	木造建方						木造建方						木造建方		木造建方 II工区・屋根合板葺き・垂木																				
3	木工事	AW139 額縁CB取付																構造用合板24貼り																			
	金属工事	外壁補修							防水下補修								破風・鼻隠し地組																				
4	左官工事	SDトロ詰め	柱・梁撥水材塗布						2階みはらしテッキ								溝モルタル塗り																				
	金属建具工事		SS 1階					SS 2階								LD1F																					
5	ガラス工事																ニユースト																				
	塗装工事																障子取付																				
6	内装 (軽天) 工事	1階天井下地	開口補強						天井下間仕切								外壁下地補修・色合わせ																				
		I工区						II工区									内部壁塗装ルーバー上																				
7	鉄骨工事	2階壁ボート貼り																軒天下地																			
	外構工事	屋上	みはらしテッキ手摺	2F I工区SS下地														2階天井下地																			
8	円塔柱改修工事	外壁クリアク補修、内壁ピンネット						屋上鉄筋・型枠・CON										屋上ウレタン防水																			
		外壁研り																																			
9	電気設備工事	1階天井下地墨出						1階天井下地墨出・間仕切り配管								1階天井下地墨出・間仕切り配管																					
		盤搬入	分電盤据付・入線					外構段取り								盤搬入	分電盤据付・入線																				
10	機械設備工事 (管工事)	I工区	1階天井内配管保温					2階 天井内配管								2階 天井内配管																					
	II工区	1階天井内配管(トイレ部)						1階天井内配管(トイレ部)								1階天井内配管(トイレ部)保温																					
	III工区	1階天井配管保温(各種) 雨仕舞可能箇所						1階 露出部配管								1階 露出部配管・各種試験																					
	屋外	1階 天井内配管						1階 天井内配管保温								1階 露出部配管																					
	備考																																				
	安全目標	安全帯使用強化	外部足場組立に伴い、高所での作業を行うようになり安全帯の着用状況を監視・指導する。																																		

