

月 間 工 程 表			工 事 名 称		(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務												建 築 主		福山市長 枝広直幹		工 期				大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称) まちづくり支援拠点施設整備共同企業体																									
			工 事 場 所		福山市草戸町五丁目地内												延床面積		3,903.08㎡ (カーポート等含む)		準備工着手		令和7年1月14日				大和建設株式会社																							
			工 事 概 要		地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)												竣 工		令和8年7月15日				現場代理人 山下 晃司 印																											
No.	月		2026年1月実施																2026年1月計画																※赤は休日 青は生コン工場休み															
	日		1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
	曜日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																	
1	楊重設備 (要調整) 仮設工事						60tラフター建方レッカー						60tラフター建方レッカー											25tラフター				屋根葺きラフター						水切 ケラバ																
2	R階・屋根									I工区 シート防水										完了							設備架台		III工区ルーフィング22日～		唐草・破風・鼻隠し																			
	外壁・手摺									I工区 アクリルシリコン樹脂塗装 南・西・北 (I工区)				II工区 下地補修									アクリルシリコン樹脂塗装 (II工区)						現場成型26日・27日エバールーフ屋根葺き																					
3	I工区2階																																	SW和室取付																
4	II工区2階																																																	
5	III工区2階																																																	
6	I工区1階																																																	
7	II工区1階																																																	
8	III工区1階																																																	
9	外構工事																																																	
10	円塔柱改修工事																																																	
E	電気設備工事																																																	
M	機械設備工事 (管工事)																																																	
	I工区																																																	
	II工区																																																	
	III工区																																																	
	屋外																																																	
定例会議・随時検査			元旦																																															
安全目標			工具類使用前点検 「持込機械等使用届」、「持込時の点検表」などを用い、工具などによる労働災害の発生を防止し、安全な作業が行えるようにする。																																															