

2月度		工事名 福山市光交流館改築工事																											監理 技術者	現場 代理人	No.
月間工程表		請負者名 山崎建設株式会社												作成日：2026年1月28日														奥 林	奥 林	3	
施工場所	月	2月																									工期 自 至 記 事				
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮設工事																															・土曜日、日曜日は発注者指定型工事のため、 全休です。 ・7時30分～8時15分は、通学路のため 工事関係車両は通行、進入できません。
地盤改良工事		柱状改良工事																													
		重機による騒音・振動が、多少発生する場合があります。																													
土工事																															
		建國記念日																													
外構工事 (北側現場打ち水路)																															
光小学校 下校時刻 (数字は学年)		13:55	1	2	1		13:40		1	2	1	2					1	1	2	1	1	2			1	2		1	2		
		14:45	2・3・4	1・3・5・6	2・3・5	14:25	全校		3	3	6		14:25	全校			2・3・5・6	3・4・5・6	2・3・5	14:25	3・5・6			3・4・5・6	1・2・3・6	14:25	3・5・6				
		15:35	5・6	4	4・6	全校			4・5・6	4・5		全校					4	4・6	全校	4					4・5	全校	4				
主要行事 等		全 休						全 休	全 休							全 休	全 休							第 2 回 定 例		全 休	全 休		全 休		
安全目標		重機災害の防止																										・工程表は予定を示すもので、天候等により 調整することがあります。			
予定		1.9	%																												
実施		1.9	%																												