

月間工程表		工事名称	(仮称)まちづくり支援拠点施設整備業務										建築主	福山市長 枝広直幹	工 期							大和・あい・瀬戸・中電工・小島 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体													
		工事場所	福山市草戸町五丁目地内										延床面積	3,903.08m <sup>2</sup> (カーポート等含む)	準備工着手	令和7年1月14日			大和建設株式会社																
		工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)										竣工	令和8年7月15日	現場代理人	山下 晃司	印																		
No.	月	2025年11月実施															2025年11月・12月計画																		
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
1	揚重設備 (要調整) 仮設工事	25ラフター		ガラス					25ラフター							25ラフター																			
		木造用		荷揚げAM					建方レッカー							建方レッカー																			
	雑・研り工事	円塔柱		各所研り					13t							雑研り																			
2	防水工事															外壁コーキング 目地		12/1荷揚げ		機械基礎天端パラボット天端ウレタン・屋上シート防水															
																			アルミサッシ外部コーキング																
3	木工事	額縁取付														木造建方																			
	木質構造工事 (A棟 2F)	土台敷														木造建方																			
	金属工事	一方枠取付																																	
4	左官工事	屋上防水下地		屋外階段C						外壁目地直し						SDトロ詰め			外壁補修																
		モルタル塗り														底モルタル塗り			溝モルタル塗り																
	金属建具工事															1階SD取付			LSD・SSその他																
5	ガラス工事	I工区		2Fガラス															外壁下地補修・色合わせ																
	塗装工事																																		
6	内装(軽天)工事	2F I工区	間仕切・外壁下地組							天井下地							1階天井下地			I工区			II工区	III工区											
	断熱工事	I工区断熱								I工区断熱						2F 外壁・天井																			
7	鉄骨工事																	屋上	みはらしどり手摺	2F I工区SS下地															
	円塔柱改修工事																本締め調整	採寸	TOKO下地																
8	電気設備工事	各工区間仕切り配管・配線															1階天井下地墨出			1階天井下地墨出			外構段取り			盤搬入									
		1工区	2工区	3工区	ケーブルラック工事												幹線延線工事			盤搬入	分電盤据付・入線														
9	I工区	天井内配管準備		天井内配管(トイレ部)						天井内配管保温									天井内配管(トイレ部)																
	II工区	保温(各種) 雨仕舞可能箇所								保温(各種) 雨仕舞可能箇所									保温(各種) 雨仕舞可能箇所																
	III工区	天井内配管・各種試験																																	
10	屋外	天井内配管・ダクト吊込み								天井内配管								下水配管(北側横断部)																	
	備考																																		
	安全目標	上下作業厳禁	: 随時、外部足場の点検・整備等を行い不備があれば早期に是正する。																									第19回定例会議							

勤労感謝の日

振替休日

第18回定例会議

