月間工程表

工事名称	（仮称）まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期		大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 （仮称）まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ （ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む）	準備工着手	令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上２階建（ １階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造 ）			竣工	令和8年3月31日	現場代理人　山下　晃司　印

※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	2025年5月実施													2025年6月計画															
	日	5/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
1	揚重設備	ﾚｯｶｰ 25ｔ					ﾚｯｶｰ 25ｔ		ﾚｯｶｰ 25ｔ			ﾚｯｶｰ 25ｔ					ﾚｯｶｰ 25ｔ						ﾚｯｶｰ		25ｔ					ﾚｯｶｰ	25ｔ	
	墨出し								Ⅰ工区 墨出し																					Ⅱ工区 墨出し	Ⅲ工区 墨出し	
2	Ⅰ工区 （B棟）					捨てｺﾝ 犬走			外部足場組立															梁・スラブ配筋									
3		各所 ﾀﾞﾒ廻り							HOOP 搬入	10：00～		1階柱・壁配筋 溶接接手				各所ﾀﾞﾒ廻り							材料荷揚げ	階段			雑配筋					
4		型枠土間止め・段差枠								土間止め撤去 搬出			壁・柱 型枠建込			返し・カタメ 木毛セメント板				階段 梁底ｽﾗﾌﾞ貼り	ｲﾝｻｰﾄ									段差 雑枠・ﾇｽﾐ	
5						1階床スラブ CON打設108m3		養生		目地切り																					
6	Ⅱ工区 （A棟）	砕石・ｼｰﾄ				犬走 捨てｺﾝ										外部足場組立															
7				配管ﾋﾟｯﾄ内配筋 EVﾋﾟｯﾄ					A棟　土間配筋																						
8							スラブ貼り ﾋﾟｯﾄ					型枠土間止め・段差枠				ﾏﾝﾎｰﾙ								各所 ﾀﾞﾒ廻り						土間止め撤去 搬出・墨出し	
9						ﾋﾟｯﾄ内打設 EVﾋﾟｯﾄ・配管ﾋﾟｯﾄ																				1階床スラブ養生 CON打設210m3				目地切り	
10	Ⅲ工区 （A棟）	Ⅲ工区通路足場 解体					ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ・断熱材敷			埋戻し			犬走 捨てｺﾝ					外部足場組立													
11																A棟　土間配筋														
12					梁底 解体																		型枠・段差枠	各所 ﾀﾞﾒ廻り							
13																											1階ｽﾗﾌﾞ CON打設210m3			養生		
14	電気設備工事			Ⅰ工区ｽﾗﾌﾞB棟配管		相番						Ⅲ工区外周埋設配管								1階梁ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ墨								相番					
15	機械設備工事（管工事） Ⅰ工区					相番														1階梁ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ墨												
16	Ⅱ工区	土間埋設配管　（北）								インサート・土間スリーブ入																					
17		墨出・インサート																													
18	Ⅲ工区	土間配管・止水										インサート・スリーブ・土間								土間スリーブ入							相番				
19	屋外	外周埋設　北面			Ⅱ工区外周埋設配管　南面				外周埋設　北面							Ⅲ工区外周埋設配管　南面→東面→北面														
	備考	第1回定期電気・設備随時検査				生コン工場休み						第7回定例会議															第8回定例会議	生コン工場休み			
	安全目標	工具類使用前点検　：電動手工具等はｽﾄｯﾌﾟ付とし、協力業者と共に安全ｶﾊﾞｰの可動状態等を確認する。																													

5/30現在　工事進捗率

予定工程	18%
実施工程	10%