月間工程表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年3月31日	現場代理人　山下　晃司　印

2025年6月・7月　※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	日	曜日
		6/16	月
		17	火
		18	水
		19	木
		20	金
		21	土
		22	日
		23	月
		24	火
		25	水
		26	木
		27	金
		28	土
		29	日
		30	月
		7/1	火
		2	水
		3	木
		4	金
		5	土
		6	日
		7	月
		8	火
		9	水
		10	木
		11	金
		12	土
		13	日
		14	月
		15	火
		16	水

No.	工程	内容
1	揚重設備（要調整）	レッカー 25ｔ（23日）；レッカー 25ｔ（27日）；レッカー 25ｔ（2日）；レッカー 25ｔ（10日）；レッカー 25ｔ（14日）
	墨出し	墨出し 親墨 Ⅱ・Ⅲ（25日）；墨出し 親墨（30日）
2	Ⅰ工区 (B棟)	水洗い 清掃（25日）；墨出し 養生（30日）；外部足場迫上げ（4日）；シート貼り（7日）
		雑配筋・立上り（6/16）；2階柱 SG溶接（8日）；超音波 HOOP（9日）；2階壁配筋（14日）
3		階段返し 段差 雑枠・ﾇｽﾐ（19日）；手摺 ｱﾝｶｰｾｯﾄ（23日）；各所ﾀﾞﾒ廻り（25日）；型枠 側板解体（30日）；搬出 墨出し ﾚﾍﾞﾙ（3日）；2階・壁建込・柱建込（11日）
		1階躯体 CON打設330㎥（26日）；養生（27日）
4	Ⅱ工区 (A棟)	外部足場組立（6/16）；洗い（23日）；墨出し Ⅱ・Ⅲ工区 養生（25日）
		1階 柱HOOP・壁配筋 SG溶接接手（27日）；超音波（30日）；材料荷揚（14日）；SG溶接 2階梁配筋（16日）
5		雑金物 ｱﾝｶｰ取付（6/16）；SP1 取付 無収縮 モルタル（19日）；小墨（26日）；材料搬入 型枠建込（28日）；返し・カタメ（東伸・やまと）（30日）；梁スラブ・木毛セメント板（7/1～鹿屋・藤井）（2日）；各所ﾀﾞﾒ周り ｲﾝｻｰﾄ（11日）
		1階床スラブ CON打設210m3（23日）
6	Ⅲ工区 (A棟)	外部足場組立（19日）
		柱 SG溶接（28日）；HOOP 超音波（30日）；壁配筋 開口補強（7日）
7		小墨 墨出し（30日）；材料搬入 型枠建込（3日）；梁スラブ・木毛セメント板（7日）；ｲﾝｻｰﾄ（14日）
		1階スラブ CON打設210m3（23日）
8	電気設備工事	1工区2階スラブ配管（19日）；1工区2階スラブ配管（23日）；相番（26日）；1工区2階建込墨出（4日）；1工区2階建込配管（14日）
		仮設BOX 取付（20日）；相番（24日）；2工区建込墨出（27日）；3工区建込墨出（7/1）；2工区建込配管（4日）；2工区インサー（7日）；3工区インサート（14日）
9	機械設備工事（管工事） Ⅰ工区	2階床スリーブ墨出・取付（6/16）；相番（26日）；2階見上げ壁スリーブ墨出・取付（9日）
	Ⅱ工区	相番（24日）；1階見上げ壁スリーブ墨出（29日）；1階見上げ壁スリーブ取付（2日）；1階見上げ梁スリーブ・インサート墨出・取付 2階床スリーブ墨出・取付（7日）；2階梁スリーブ墨出・取付（14日）
10	Ⅲ工区	1階見上げ壁スリーブ墨出（3日）；1階見上げ壁スリーブ取付（7日）；1階見上げ梁スリーブ・インサート墨出・取付 2階床スリーブ墨出・取付（10日）
	屋外	

	備考	 第9回定例会議（23日）；生コン工場休み（25日）；第10回定例会議（10日）；生コン工場休み（11日）
	安全目標	墜落災害防止　：外部足場の設備は、不用意に取り外されないように指導し、協力施工業者と共に随時ﾊﾟﾄﾛｰﾙを行う。