月 間 工 程 表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (カーポート等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年3月31日	現場代理人　山下　晃司　印

※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	2025年8月実施						2025年8月・9月計画																								
	日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
1	揚重設備（要調整） 親墨出し	25ｔﾗﾌﾀｰ							25ｔﾗﾌﾀｰ ラフター要調整 RF 墨出し							25ｔﾗﾌﾀｰ 土台墨出し								25ｔﾗﾌﾀｰ									
2	Ⅰ工区 (B棟) 仮鉄型コ		RF配筋検査			清掃 ﾙｰﾊﾞｰ ｱﾝｶｰｾｯﾄ	散水 洗い									RF雑基礎 ﾊﾄ小屋配筋			ﾊﾄ小屋・設備基礎雑CON RF				ｼｰﾄ貼り									
3		返し枠・段差枠・溝枠 ドレン取付				ﾙｰﾊﾞｰｱﾝｶｰ モドルポイント				墨出し 2階スラブ解体	RF設備基礎枠・雑枠					側板解体・搬出	立上り返し・ｶﾀﾒ															
									2階躯体 CON打設365㎥														開口チェック 各所補修、墨出し							雑補修 斫り仕上		
4	Ⅱ工区 (A棟) 仮木型コ	2階外部足 迫上げ				ｼｰﾄ													土台敷				建方									
5		ﾋﾟｯﾄ解体 側板搬出 立上り枠取付・ｶﾀﾒ								2階立上がり CON打設		ﾚﾍﾞﾗｰ 天端2FL+200				立上り枠 解体搬出		型枠解体搬出 梁底・スラブ					搬出			開口チェック 各所補修、墨出し					雑補修 斫り仕上	
6	Ⅲ工区 (A棟) 仮木型コ			2階外部足 迫上げｼｰﾄ															土台敷													
7			型枠解体 立上り枠取付・ｶﾀﾒ		ﾋﾟｯﾄ解体・搬出					2階立上がり CON打設		ﾚﾍﾞﾗｰ 天端2FL+200				立上り枠 解体搬出				梁底・スラブ型枠解体					搬出						開口チェック	
8	電気設備工事	各工区材料･資材段取り							相番	R階基礎段取り		R階基礎段取り				R階基礎開口取付							1階配線段取り								R階基礎段取り	
9	機械設備工事（管工事） Ⅰ工区 Ⅱ工区	R階床スリーブ取付 各所配管、機材手配、準備工							相番 各所配管、機材手配、準備工	ハト小屋スリーブ墨出し			ハト小屋スリーブ取付			各所配管、機材手配、準備工							各所配管、機材手配、準備工								土間墨出し	
10	Ⅲ工区 屋外	各所配管、機材手配、準備工							各所配管、機材手配、準備工							各所配管、機材手配、準備工							十間墨出し 各所配管、機材手配、準備工									
	備　考	コンソ会議			第12回定例会議		生コン工場休み																			第13回定例会議		生コン工場休み		敬老の日		



安全目標	熱中症予防対策　：自覚症 状の有無にかかわらず、作業前後の水分の摂取及び作業中の定期的 な接種を指導する。