# 月 間 工 程 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | (仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務 | 建 築 主 | 福山市長　枝広直幹 | 工　　期 | 大和・あい・瀬戸・中電工・小畠<br>(仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体 |
| 工事場所 | 福山市草戸町五丁目地内 | 延床面積 | 3,903.08㎡<br>(ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む) | 準備工着手　令和 7 年 1 月 14 日 | 大和建設株式会社 |
| 工事概要 | 地上２階建(　１階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造　) | | | 竣　工　令和 8 年 3 月 31 日 | 現場代理人　山下　晃司　印 |

※赤は休日　青は生コン工場休日

| No. | 月 | 2025年9月 実施 | | | | | | | | | 2025年9月10月 計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日 | 9/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 揚重設備（要調整） | | | 25ｔﾗﾌﾀｰ | | | | | | | | | | | | | | 25ｔﾗﾌﾀｰ | | | | | | | | 25ｔﾗﾌﾀｰ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 木造建方用 | | | | | | | | 木造建方用 | | | | | | |
| | 仮設工事 | | | | | | | | | | | | 屋外階段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | AB上足場組立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ⅰ工区<br>(B棟) | | | | | | | | 木毛板塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF　際斫り | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防水下補修 | | |
| | | ＲＦ梁スラブ解体・搬出 | | | | | | | | | 2階各所開口チェック | | | | | | 屋上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 片付け・ダメ廻り | | | | | | | | 斫り、補修 | | | | 開口チェック | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 斫り仕上 | | | | | | | 南側 | | | | | | | | 北側 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 斫り仕上げ | | | 全体125㎡ | | | | | | 斫り仕上げ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ピット点検口 | | | | | | | | | | | | | | | | 軽天 | | | | | 1F　AWｱﾙﾐｻｯｼ | | |
| | | | | | | | | | | | トロ詰め | | | | | | | | | | | | | | 間仕切墨出し　ウレタン取合 | | | | | 取付 | | |
| 4 | Ⅱ工区<br>(A棟) | | | | 断熱材　搬入 | | | | | | 木毛板塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 屋内階段<br>踏板CON | | | | | | | 補強アンカー<br>施工 | | | | | 土台取付 | | | | | | | 建方 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | AW136 | | 土間養生撤去 | | | 1F目地切り | | | | | | | | | | | ｻｯｼﾄﾛ詰め | | | | | | | | | | 軽天 | | |
| | | | | | 鉄骨下地取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 間仕切墨出し、ウレタン | | |
| | | 屋外階段　型枠 | | | | 屋外階段基礎 | | | ピット点検口 | | | ﾆｭｰｽﾄ | | | | 1階　AWｻｯｼ取付 | | | | | | | | | | 木額縁取付 | | | | | | |
| | | 基礎配筋 | | | | CON打設 | | | | | 搬入 | アルミサッシ取付 | | | | 搬入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ⅲ工区<br>(A棟) | | | | | | | | | | | | 木毛板塗装 | | | | | | 土台取付 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 開口チェック<br>墨出し | | | | | ピット点検口 | | トロ詰め | | | | | | | | | | | | | | | | ｻｯｼﾄﾛ詰め | | | | | | |
| | | | | | | 土間養生撤去 | | | 1F目地切り | | | | | | | | | | | | | | | 1階　AWｻｯｼ取付 | | | | | | | | | |
| 8 | 電気設備工事 | | | 1階配線工事 | | | | | 2工区配線段取り 3工区配線段取り | | | | | | | | | 2工区配線 3工区配線 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 各工区資材段取り・準備工 | | | | | 各工区資材段取り・準備工 | | | | | | | | | 各工区資材段取り・準備工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 機械設備工事（管工事）　Ⅰ工区 | 配管材搬入 | | ピット内配管 | | | | | | ピット内配管 | | | | | | | 土間墨出し | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ⅱ工区 | | 天井内配管 | | | | | | 天井内配管 | | | | | | | | | 天井配管準備 | | | | | | | 天井内配管 | | | | | 天井内配管 | |
| | | | | | | | | | | 土間墨出し | | | | | | | ピット内配管 | | | | | | | 機器搬入(空調・換気) | | | | | | |
| | | 各所配管、機材手配、準備工 | | | | | | | 各所配管、機材手配、準備工 | | | | | | | | 天井内配管 | | | | | | | 天井内配管 | | | | | 天井内配管 | |
| 10 | Ⅲ工区 | | | | | | | | | | | | | | | | 土間墨出し | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋外 | 各所配管、機材手配、準備工 | | | | | | | 各所配管、機材手配、準備工 | | | | | | | | 各所配管、機材手配、準備工 | | | | | | | ピット内配管<br>天井内配管 | | | | | 天井内配管 | |

| | |
|---|---|
| 備　　考 | 秋分の日<br>第１４回定例会議<br>生コン工場休み<br>  <br>第１５回定例会議<br>生コン工場休み<br>スポーツの日 |
| 安全目標 | 周囲の安全確認　　：動作前の安全確認、指差し呼称の実践、周囲の安全確認ヨシ！ |