月 間 工 程 表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (カーポート等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上2階建(1階:鉄筋コンクリート造、2階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年7月15日	現場代理人　山下　晃司　印

※赤は休日　青は生コン工場休日

No.	月	2025年10月実施	2025年10月計画
	日	10/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	曜日	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
1	楊重設備（要調整）仮設工事	外壁水洗 1F　土間素地仕上 清掃	
1	斫り工事	斫り仕上Ⅰ工区南側 外壁水洗 2階　斫り仕上Ⅰ工区北側 2階	斫り仕上Ⅰ工区北側 1階 開口周り斫り2階 完了 2F　開口斫り
2	防水工事		外部目地 ｺｰｷﾝｸﾞ
2	木工事・木質構造	2階ｱﾝｶｰ位置確認	木額縁取付　Ⅱ工区～Ⅲ工区～Ⅰ工区あと施工アンカー CB 土台用取付・引張試験
3	屋根及び樋	塩ビ樋 仮設取付	
3	金属工事	店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 13：30～	
4	左官工事	ﾋﾟｯﾄ点検口 トロ詰め Ⅱ・Ⅲ工区 トロ詰め	1F 外部ｱﾙﾐ建具トロ詰め 内部階段 ﾓﾙﾀﾙ 各所 補修、木コン埋め、防水下等 外壁補修 外部防水下Ⅰ工区　RF Ⅰ工区トロ詰め
4	金属建具工事	1F　ﾆｭｰｽﾄ 材料搬入 ｱﾙﾐ建具取付 Ⅱ・Ⅲ工区 1F　ﾘｸｼﾙ	1工区 1F　ｱﾙﾐ建具取付
5	ガラス工事		ｶﾞﾗｽ取付・ⅡⅢ工区 1F外部ｱﾙﾐｻｯｼ Ⅰ工区 ｶﾞﾗｽ
5	塗装工事	1F天井木毛セメント板 塗装 Ⅰ～Ⅲ工区	
6	内装（軽天）工事		1F　各所間仕切墨出し、 AW136上下地LGS　ｹｲｶﾙ　ｳﾚﾀﾝ取合LGS下地 防火区画間仕切 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ工区 外壁下地
6	断熱工事		1F　ｳﾚﾀﾝ吹付　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ工区 一部2F天井吹付
7	鉄骨工事		みはらしﾃﾞｯｷ 手摺墨出し 村上鉄工所 採寸
7	雑工事	外部プッシュコン (化粧ﾓｯｺﾝ)	土台 あと施工アンカー
8	電気設備工事	1階配線工事 2工区配線工事 2工区配線工事	1階配線工事 2工区配線　3工区配線段取り 1階配線工事 2工区配線　3工区配線段取り 2工区配線　3工区配線
9	機械設備工事（管工事）Ⅰ工区	配管材搬入 ピット内配管 天井内配管 ピット内配管 天井内配管	土間墨出し 天井配管準備 天井内配管 天井内配管
9	Ⅱ工区	各所配管、機材手配、準備工 土間墨出し 各所配管、機材手配、準備工	ピット内配管 天井内配管 機器搬入(空調・換気) 天井内配管 天井内配管
10	Ⅲ工区	各所配管、機材手配、準備工 各所配管、機材手配、準備工	土間墨出し 各所配管、機材手配、準備工 ピット内配管 天井内配管 天井内配管
10	屋外		
	備　考	店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 第15回定例会議	スポーツの日  第16回定例会議
	安全目標	上下作業厳禁　：随時、外部足場の点検・整備等を行い不備があれば早期に是正する。	