月 間 工 程 表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上２階建(１階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年7月15日	現場代理人　山下　晃司　印

2026年1月実施　　2026年2月計画　　※赤は休日　青は生コン工場休み

No.	月	1月	2月
	日	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	曜日	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1	楊重設備（要調整）仮設工事	25ｔﾗﾌﾀｰ　屋根葺きラフター　水切	25ｔ　25ｔｶﾞﾗｽ
		ｹﾗﾊﾞ	木質ｾﾒﾝﾄ板、円塔柱点検口　搬入
2	R階・屋根	完了	屋根板金
		19日～Ⅱ工区ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　設備架台　Ⅲ工区ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22日～　唐草・破風・鼻隠し	水切　軒樋
		荷揚げ取付　貼り　現場成型26日・27日エバールーフ屋根葺き	各所ﾀﾞﾒ廻り
	外壁・手摺	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装（Ⅱ工区）	2階2工区外壁PB21　木質ｾﾒﾝﾄ板　3工区木質ｾﾒﾝﾄ板　透湿シート
		Ⅱ工区2階木質ｾﾒﾝﾄ板取付～透湿ｼｰﾄ	水切・見切り　Ⅱ・Ⅲ工区　金属ｻｲﾃﾞｨﾝ
3	Ⅰ工区2階	SW和室取付	ﾄｲﾚ・倉庫　大教室・講堂
			天井下地　天井ﾎﾞｰﾄﾞ貼り
		トイレ天井下地　壁ﾀﾞﾒ廻り　天井ﾎﾞｰﾄﾞ貼り	
		講堂・大教室・その他	
4	Ⅱ工区2階	AW　アルミ取付　額縁・CB取付	SD取付　SS下地鉄骨取付　SS取付
		FB取付	区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り　EVﾎﾞｰﾄﾞ
		区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り　区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り	額縁取付　ガラス搬入取付　各所ｼｰﾙ
		木毛セメント版	CB取付
5	Ⅲ工区2階	穴埋め・各所ﾀﾞﾒ廻り　梁巻・区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り	トロ詰め　額縁取付
		断熱・合板	CB取付
		構造見学会　AW　アルミ取付　額縁・CB取付	梁巻・区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り　ガラス搬入取付　各所ｼｰﾙ
		終日　FB取付　外壁合板張り	区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り
6	Ⅰ工区1階	各所　ﾙｰﾊﾞｰ下地	ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽC天井
		ﾄｲﾚ天井岩綿ﾀﾞﾒ廻り　オープンスペースC	木ﾙｰﾊﾞｰ下地
			各所EXP・Jﾀﾞﾒ廻り
7	Ⅱ工区1階	ｷｯﾁﾝ廻り　誘導マット確認	ｶｳﾝﾀｰ下ﾎﾞｰﾄﾞ　ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽA天井
		軽鉄下地取付　（福山市立会）	貼り・各所ﾀﾞﾒ廻り　木ﾙｰﾊﾞｰ下地
		木毛板　各所	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ　EV足場解体　ｷｯﾁﾝ廻り　EVﾋﾟｯﾄ　EV搬入
		塗装　ﾀﾞﾒ廻り	他木質ｾﾒﾝﾄ板塗装　ﾀｲﾙ張り　防水
8	Ⅲ工区1階	ﾄｲﾚ化粧ｹｲｶﾙ　各所	ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽB天井　EV　会議室A・C・D
		ﾄｲﾚ天井岩綿　ﾀﾞﾒ廻り	木ﾙｰﾊﾞｰ下地　防水下地　ﾚﾍﾞﾗｰ打設
		各所	MWCﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
			WWCﾄｲﾚ床張り
9	外構工事	植栽撤去　記念樹再利用　擁壁　自由勾配側溝	重機搬入　据付
		東面　木材搬出　掘削・捨てコン	自由勾配側溝掘削・砕石・捨てコン
		横断水路　西側L型擁壁掘削　据付・埋戻し	西側L型擁壁
		材料搬入	鉄筋・型枠CON
10	円塔柱改修工事	材料荷揚げ　屋上ウレタン防水　屋上点検口	外壁下地調整　内部塗装
		ｶﾞﾗｽ取替　外壁塗装撥水	屋上点検口取付　リシン・EP
E	電気設備工事	配線ダクト工事　盤搬入　1階　ボード開口　器具付け	1階　器具付け　器具付け　R階　配管工事　1階　器具付け　器具付け
		外構配管　太陽光搬入	2階天井配線準備　2階天井配線　キュービクル・発電機搬入
			外構　掘削・配管　外構　掘削・配管
M	機械設備工事（管工事） Ⅰ工区	R階室外機搬入	R階冷媒配管　VC取付　R階冷媒配管
	Ⅱ工区	1階露出部保温　1階天井器具付け	1階露出部保温・器具付け・排水金具取付
		2階　天井配管準備・壁開口	2階　天井配管準備・壁開口　2階　天井配管
	Ⅲ工区	1階　露出部配管　1階　露出部配管・天井器具付け	1階　露出部配管・天井器具付け　1階　露出部配管保温・天井器具付け
		2階　天井配管準備	2階　天井配管準備
		1階　天井ボード開口　1階　天井ボード開口・器具付け	1階　露出部保温・天井器具付け・排水金具取付　1階　排水金具取付
	屋外		各所給水配管
	定例会議・随時検査	構造見学会　定22	建国記念日　定23
	安全目標	飛来落下防止　落下防止棚等を設置して、作業員の墜落防止はもとより落下物による事故を防止する。	