月 間 工 程 表

工事名称	(仮称) まちづくり支援拠点施設整備業務	建築主	福山市長　枝広直幹	工期	大和・あい・瀬戸・中電工・小畠 (仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,903.08㎡ (ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む)	準備工着手　令和7年1月14日	大和建設株式会社
工事概要	地上２階建(１階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造)			竣工　令和8年7月15日	現場代理人　山下　晃司　印

※赤は休日　青は生コン工場休み

No.	月	2026年2月実施	2026年3月計画
	日	23 24 25 26 27 28	3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
	曜日	月 火 水 木 金 土	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
1	楊重設備（要調整）仮設工事	北側 仮囲い撤去	Ⅱ工区 SSﾚｯｶｰ13ｔ / 25ｔﾚｯｶｰ 棚足場解体 / Ⅰ工区 ﾚｯｶｰ 鋼製、ﾌﾘｰﾌﾛｱ搬入 / ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ搬入 2階 25ｔﾚｯｶｰ 2F高所作業車搬出PM / 外部足場残り解体～1工区～
2	R階・屋根・庇屋根	庇上 防水下地・補修 / 溝ﾓﾙﾀﾙ / 東側～北側 超速乾ウレタン防水	
	外壁・手摺	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸ RC撤去前検査	外壁コーキング ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟｺｰｷﾝｸﾞ / リン酸 手摺搬入 / 2階南ﾃﾞｯｷ手摺・リン酸手摺 屋上ﾙｰﾊﾞｰ取付～12日～19日まで
3	Ⅰ工区2階	大教室・講堂 天井ﾎﾞｰﾄﾞ貼り	大教室・講堂 倉庫（講堂） 鋼製床組 / 和室 大教室・講堂 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
		ﾄｲﾚ 倉庫 和室 天井下地 ｼｰﾙ	和室造作 LGS 壁・天井 / ﾎﾞｰﾄﾞ貼り 畳寄せ / 和室天井ｸﾛｽ 和室 壁じゅらく和美
4	Ⅱ工区2階	天井下地 搬入 / 天井下地 教室～ / 越屋根 ﾎﾞｰﾄﾞ貼り仕舞	廊下A天井下地 CB額縁、天井取合塗装 / 化粧梁・柱塗装 / 天下壁下地 下り壁 / ボード張り 教室～
		SS吹抜け周り AW-210取付 / AW-210取付 トロ詰め 取付 LD-21	内部階段 手摺取付 / ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 ﾚﾍﾞﾗｰ 段取り
5	Ⅲ工区2階	壁ﾎﾞｰﾄﾞ ﾀﾞﾒ廻り	天井下地 ボード張り / 下り壁 天下壁下地
		CB・額縁 取付	CB額縁、天井取合塗装 / CB額縁、天井取合塗装 化粧梁・柱塗装
6	Ⅰ工区1階		EXP・J周り EXP1階天井 天井・ﾎﾞｰﾄﾞ仕舞 / 倉庫床
		ﾄｲﾚ 汚垂石	中会議室 倉庫塩ビシート / WC MWC 多目的 ﾏｰﾓﾘｳﾑ
7	Ⅱ工区1階	ｷｯﾁﾝ廻り壁 ﾀｲﾙ貼り / ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ 鋼製床	会議室B・キッズスペース・その他クロス貼り クロス貼り ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ
			EXP・J 塗装 天井 仕舞 / ｷｯｽﾞﾄｲﾚ・授乳室 塩ビシート 倉庫（会議室C） / 会議室 1・2 / ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ室 ｱﾘｰﾅﾌｨｯﾄ まちさぼ事務室ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ / 子育て支援ｽﾍﾟｰｽ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り
8	Ⅲ工区1階		会議室B ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 縁甲板畳寄せ / 会議室ACD
			随時検査 出来高検査 / 防音会議室 ﾀﾞﾒ廻り / 塗装 WWC MWC ﾏｰﾓﾘｳﾑ
9	外構工事		北側L型擁壁・重力擁壁 / 看板基礎 ｶｰﾎﾟｰﾄ・ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ基礎 / ゴミ置き場 / 進入路掘削
			北側自由勾配側溝 / 重圧管 ヒューム管 PU桝 / 縁石・花壇 / 植栽見切り どかん山
10	円塔柱改修工事	内部塗装 リシン・EP	鉄骨DP塗装 外壁撥水材・SA工法（一部） / SW取付・ｼﾙﾊﾞｰ塗装 / バードピン 取付 / 建具調整
E	電気設備工事	2階開口・器具付け / 2階天井配線 / 外構 掘削・配管 / 2階天井配線	R階 配線・結線 / 2階天井配線 / 外構 掘削・配管 / 2階天井配線 / 太陽光搬入 / R階 配線・結線 / 2階天井配線 / 外構 掘削・配管 / 2階天井開口 / 2階天井配線 / 2階天井配線
M	機械設備工事（管工事） Ⅰ工区	2階 天井開口・器具付け	2階 天井開口・器具付け
	Ⅱ工区	2階 天井配管・各種試験	2階 天井配管・各種試験・保温 / 2階 天井配管・各種試験・保温 / 2階 天井器具付け
	Ⅲ工区	2階 天井配管	2階 天井配管 / 2階 天井配管 / 2階 天井配管 / 2階 天井配管・各種試験・保温
	屋外	各所埋設配管 給水引込工事	各所埋設配管 / 各所埋設配管 / 各所埋設配管・西側下水管補修・撤去 / 各所埋設配管
	定例会議・随時検査	定24	定25 / 春分の日
	安全目標	飛来落下防止　落下防止棚等を設置して、作業員の墜落防止はもとより落下物による事故を防止する。	