月 間 工 程 表

工事名称	（仮称）まちづくり支援拠点施設整備業務	建 築 主	福山市長　枝廣直幹	工　　期	大和･あい･瀬戸･中電工･小畠 （仮称）まちづくり支援拠点施設整備共同企業体	
工事場所	福山市草戸町五丁目地内	延床面積	3,820.36㎡	準備工着手　令 和 7 年 1 月 14 日	大和建設株式会社	
工事概要	地上２階建（ １階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造 ）			竣　工　令 和 8 年 3 月 31 日	現場代理人　山下　晃司　印	

No.	月	2025年1月																													
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1	仮設工事 現場事務所他														仮囲H=2000 材料搬入			（一部H=3000）			パネルゲート アドフラットパネル			現場事務所設置				仮設トイレ 備品・掲示物等				
2	仮設給排水設備 仮設電気設備														仮設排水掘削			配管						仮囲水栓取付 水道引込・事務所・手洗取付									
																							仮設電気引込み									
3							準備 施工計画書・施工図等作成								現場着手															位置出し・レベル・地縄		
4																														試掘・整地 安全祈願祭準備		
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
	備　　考	元旦												成人の日																		
	安全目標	第3者災害防止　：仮囲いにより工事区画を行い、第三者の不用意な立入りによる事故を防止する。又、各種安全看板類を表示する。																														