3月度	工事名	福山市光交流館改築工事	監理技術者	現場代理人	No.
月 間 工 程 表	請負者名	山崎建設株式会社　　作成日： 2026年3月6日	奥林	奥林	4

工期　自 2025年12月19日　至 2026年11月30日

施工場所	月	3月																													
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
検査等																																
仮設工事（共通）				準備工事															墨出し													
交流館棟																					春分の日											
土工事、コンクリート工事										残土搬出、基礎掘削、砕石敷き 捨てコンクリート打設																						
鉄筋工事										重機による騒音・振動が多少発生する場合があります。										基礎配筋（ベース、梁、増打ち部）												
型枠工事																												ベース型枠建込み				
現場打ち水路																																
土工事、コンクリート工事										基礎掘削、砕石敷き 捨てコンクリート打設																						
鉄筋工事										重機による騒音・振動が多少発生する場合があります。											水路	ベース、立上り配筋										
型枠工事																												ベース型枠建込み				
屋外排水工事										北西角マス1ヶ所 据付																						
電気、給排水 空調換気、ガス設備工事																			墨出し													
光小学校 下校時刻	13:55		1	1・2	1		1・2			1	1・2	1		1・2			1	1・3	1・2・3					1・2・3	1・2・3							
	14:45		2・3・4	3・4・5・6	2・3・4・5・6	14:25	3・5・6			2～6	3～6	2・3・5・6	15:00	3・5・6			2～6	2・4・5・6	4・6	14:25				4・5	4・5	15:00						
	15:35		5・6			全校	4					4	全校	4					5	全校						全校						
主要行事 等		全休						全休	全休						全休	全休						全休	全休						全休	全休		
安全目標		重機災害の防止																														

記事

・土曜日、日曜日は発注者指定型工事のため、全休です。

・7時30分～8時15分は、通学路のため工事関係車両は通行、進入できません。

4月3日 ベースCON（予定）56m3

4月3日 ベースCON（予定）5.5m3

・工程表は予定を示すものであり、天候等により調整することがあります。

	前月（累計）	今月（累計）
予定	12 %	18 %
実施	12 %	%